



Die Schachtsanierungen erfolgen als Wanderbaustelle, die Sperrung wird individuell angepasst

Die Baugrubensicherung erfolgt bauseits durch mobile Absturzsicherung gemäß RSA 21 und in Anlehnung an die TL-Absperrschranken 97.

Eine Anliegerinformation erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn durch die Baufirma.

Grundstückszugänge und -zufahrten werden bauseits ständig gesichert gewährleistet.

Haltverbote (Z 283) werden **3 volle Tage** vor Beginn der Maßnahme gestellt, mit Zeitzusatz "**ab...**" und ggf. mit Zusatzzeichen ZZ 1060-31.



Ein Protokoll über die Haltverbotsstrecken wird angefertigt.

Projekt	Taucha, August-Bebel-Str. 13b - Manteuffelstr. 9		
Projekt-Nr.	2026-21507	Maßstab	1:500
Vorhaben	Sanierung Mischwasserschächte, aufgrabungsfrei	Format	A3
Plan		Blatt-Nr.	1
Bauzeit	02.02.-13.02.2026 (wetterabhängig)	geändert	
Auftraggeber	Bau + Service Leipzig GmbH	geändert	
		gezeichnet	13.01.2026 C. Weiß



LSI GmbH
Sommerfelder Straße 71
04316 Leipzig
Tel.: 0341 33621-0
E-mail: info@lsi-gmbh.de