

Bauvorhaben:

## **Auswechslung Trinkwasserleitung in der Wurzner Str. in Taucha**

Leipziger Wasserwerke

---

### **Erläuterungen zur Verkehrsführung:**

**Stand: November 2022**

---

#### **1. Bauvorhaben:**

Die kommunalen Wasserwerke GmbH plant im Zuge des Neubaus des Rad- und Gehwegs der Stadt Taucha die Auswechslung der Trinkwasserleitung in der Wurzner Str. in Taucha auf einer Länge von ca. 490m.

Da die Bestandstrinkwasserleitung im Gehweg dicht an vorhandenen Leitungen und Bäumen verläuft, ist eine Neutrassierung im Straßenraum vorgesehen.

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung erfolgt in geschlossener Bauweise.

#### **Vorgesehene Bauzeiten:**

Geschätzte Bauzeit: Mai 2023 bis November 2023

#### **2. Verkehrsführung während der Bauzeit:**

- die Maßnahme wird abschnittsweise unter Vollsperrung ausgeführt.
  - o Abschnitt 1: Knoten 1- Knoten 2
  - o Abschnitt 2: Knoten 2 – Knoten 3
  - o Abschnitt 3: Knoten 3 - Knoten 4
  - o Abschnitt 4: Netzeinbindung/ Umbindung HA
- Fußgängerführung ist stets gesichert zu gewährleisten
  - o bei Sperrungen im Gehwegbereich ist der Fußgänger mittels Ersatzgehbahn über die Fahrbahn zu führen
- Die Ein- und Ausfahrt in die Christian-Goldbach-Straße ist stets gesichert zu gewährleisten
- Vollsperrungen von Zufahrten sind rechtzeitig im Voraus mit den Anliegern abzustimmen.
- Rettungsverkehr ist stets zu gewährleisten

#### **Umleitung MIV:**

- B6 – Kriekauer Str. in Richtung Taucha
- ab Graßdorfer Str. bzw. Leipziger Str. – Kriekauer Str. in Richtung Panitzsch

#### **Umleitung ÖPNV:**

- ab Panitzsch – Sehliser Straße – Dewitzer Str. – Leipziger Str.

### **3. Allgemeines**

Hauseingänge und Grundstückszugänge sind stets gesichert zu gewährleisten.

Von der Maßnahme betroffene Anwohner/ Anlieger sind rechtzeitig im Voraus zu informieren.  
Abstimmung im Vorfeld mit dem Gartenverein erforderlich.

Müllentsorgung ist stets zu gewährleisten.

Fußgängerführung ist stets gesichert aufrechtzuerhalten

Rettungsverkehr ist stets gesichert zu gewährleisten